



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลเวียงเทิง ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลเวียงเทิง จึงขอประกาศให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสิงห์ทอง หนุ่นนำสิริสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงเทิง

ที่ ๕๖๗๐๒/ -

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ไตรมาสที่ ๓) เมษายน ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนสำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยให้จัดส่งสำเนาให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบเป็นประจำทุกไตรมาส นั้น

บัดนี้ กองพัสดุและทรัพย์สิน ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่เดือน เมษายน ๒๕๖๑ ถึง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเพชรระฟ้า ศรีภักดี)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางรตนพร พลอาภา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางรัตน์ตานี สิทธิพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(ลงชื่อ)

(นายวรพล ปรารพ)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง

ทราบ/เห็นควรแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายสิงห์ทอง หนูนนำสิริสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑)

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าค้นคว้าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน(✓)	ไม่เป็นไปตามแผน(✓)	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน(หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (บาท)			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
๑	แผนงานคหะและชุมชน	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรหมู่ที่ ๑๔ และหมู่ที่ ๒๐	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	๓ เม.ย. ๖๑	๔ พ.ค. ๖๑	-	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	✓		
๒	แผนงานสาธารณสุข	ลำโพงฮอลล์	๑ เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	๒ มี.ค. ๖๑	๒ มี.ค. ๖๑	๓,๕๒๕.๐๐	-	✓		
๓	แผนงานคหะและชุมชน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรหมู่ที่ ๑	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	๓๐ เม.ย. ๖๑	๕ มี.ย. ๖๑	-	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	✓		
๔	แผนงานคหะและชุมชน	เครื่องตัดหญ้า	๒ เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	๒ เม.ย. ๖๑	๔ เม.ย. ๖๑	๒๐,๕๐๐.๐๐	-	✓		
๕	แผนงานคหะและชุมชน	เครื่องทำน้ำเย็น	๑ เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	๑๙ มี.ค. ๖๑	๒๔ มี.ค. ๖๑	๕,๐๐๐.๐๐	-	✓		
๖	แผนงานรักษาความสงบภายใน	เครื่องทำน้ำเย็น	๑ เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	๒๖ เม.ย. ๖๑	๘ พ.ค. ๖๑	๕,๐๐๐.๐๐	-	✓		
๗	แผนงานการศึกษา	ตู้ลำโพง	๑ ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	๒๗ เม.ย. ๖๑	๘ พ.ค. ๖๑	๖,๐๐๐.๐๐	-	✓		
๘	แผนงานการศึกษา	คอมพิวเตอร์	๒ เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	๓๐ เม.ย. ๖๑	๘ พ.ค. ๖๑	๓๑,๐๐๐.๐๐	-	✓		
๙	แผนงานคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คลอ. ดอย ๓ หมู่ที่ ๑๔	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	๑๕ พ.ค. ๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๓๐,๐๐๐.๐๐	-	✓		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำคุณศัพท์ ดั้งเดิมสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย			เป็นไปตามแผน(✓)	ไม่เป็นไปตามแผน(✓)	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน(หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (บาท)			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
๑๐	แผนงานคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนน คล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนเชื่อมข่วงเวียงเทิง	๑ โครงการ	e-bidding	๙ เม.ย. ๖๑	๑๘ พ.ค. ๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	✓		
๑๑	แผนงานคหะและชุมชน	โครงการขยะ แบบครบวงจร	๑ โครงการ	e-bidding	๙ เม.ย. ๖๑	๑๘ พ.ค. ๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	✓		
๑๒	แผนงานคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเทิง	๑ โครงการ	e-bidding	๙ เม.ย. ๖๑	๒๑ พ.ค. ๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๗๖๐,๐๐๐.๐๐	✓		
๑๓	แผนงานคหะและชุมชน	โครงการซ่อมแซมถนนตามกึ่งศพ บ้านเวียงจอมจ้อ หมู่ที่ ๒๐	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	๑๙ มิ.ย. ๖๑	๖ ก.ค. ๖๑	-	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	✓		
๑๔	แผนงานคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนและให้อาหารปลา สวนสาธารณะ	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	๒๒ มิ.ย. ๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๘๔,๐๐๐.๐๐	✓		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน(✓)	ไม่เป็นไปตามแผน(✓)	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน(หน่วยนับ)	จัดทำโดยวิธี	ประกาศประมูลราคาประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (บาท)			
๑๕	แผนงานคหะและชุมชน	โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๗ ฟุตพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบประจำเรือ	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	๒๒ มี.ย. ๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๗๙,๘๒๒.๐๐	✓			
๑๖	แผนงานคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างเชื่อมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหลทาง คล. ๗.๑๒ หมู่ที่ ๑๕ (ข้างวิทยาลัยการอาชีพเทิง)	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	๒๗ มี.ย. ๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๗๔,๐๐๐.๐๐	-	✓			
๑๗	แผนงานคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหลทาง คล. ๗.๓ หมู่ที่ ๒	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	๒๗ มี.ย. ๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			
๑๘	แผนงานคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมคูปิด คล. ๖.๒ หมู่ที่ ๒ และขยายไหลทาง คล. ๖.๘ หมู่ที่ ๒	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	๒๗ มี.ย. ๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	-	✓			

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ (นางรตนาพร พลอกา) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ (นางรัตน์ธานี สิทธิพันธ์) ผู้อำนวยการกองคลัง